

监 理 日 志

工程名称: 行阳县寒岭镇康家地面光伏电站二期10MW项目

日期	2018年9月8日 星期六	气候	晴	气温	22/10
监理单位动态:	施工方人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
监理单位动态:	施工方人员动态: 支模等. 钻孔. 修路.				
监理单位动态:	施工机械动态: 钻机2台. 钩机1台. 铲车1台.				
施工进度情况	二期3#光伏区灌注桩钻孔, 支模等, 3人. 2#光伏区修路. 2台钻机. 4人. 支模修路. 本线. 2x4. 8人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王林		总监签阅	李彬	

