

# 监 理 日 志

工程名称: 辽阳县安岭镇供水工程(二期)施工项目。

|                           |                                                            |      |     |    |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|
| 日期                        | 2018 年 7 月 14 日 星期三                                        | 气候   | 晴   | 气温 | 15/27 |
| 监理单位动态: 现场。               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>元                                   |      |     |    |       |
| 施工方人员动态: 支甲子良、电缆沟铺砂盖砖、回填。 |                                                            |      |     |    |       |
| 施工机械动态: 勾机、装载机。           |                                                            |      |     |    |       |
| 施工进度情况                    | 电缆沟铺砂、盖砖、回填 300 米。沟边回填 1 个。<br>支甲子良 5 个。现场施工人数 8 人 管理 3 人。 |      |     |    |       |
| 检查发现的问题                   | 部分地方石块未清理干净且铺砂盖砖不符合要求。                                     |      |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果                | 已发通知单要求施工单位整改。并加强施工过程中的质量控制。                               |      |     |    |       |
| 协调内容或其他                   | 元                                                          |      |     |    |       |
| 记录人                       | 尹江生                                                        | 总监签阅 | 薛生财 |    |       |

