

监理日志

工程名称: 辽阳寒岭镇永地面类二期10MW.

工程名称: 江阴实验学校新建教学楼工程		日期	2018年9月21日 星期五	气候	中雨	气温	
监理单位动态: 现场				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 电气安装、给排水安装、油漆工程等							
施工机械动态: 焊机、切割机、电钻等							
施工进度情况	给排水安装10组, 接地系统50米, 强电线路100米, 送变电工程。 现场施工人员12人, 管理人员4人。						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人		[Signature]		总监签阅		[Signature]	

