

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 27日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 扬州市湾头村6MW发电项目.

监 理 工 作 情 况	场内道路: 从5号与2号方阵间道路开始浇筑, 今日浇筑 $2m \times 0.15m \times 240m$. 南北主干道南段基础(铺垫石子层), 号平灰实已完成, 具备浇筑条件. 南北主干道东段, 水泥管 $600mm \times 10 \times 2m$ 沟渠开挖. 四号渣塘东南护坡浇筑完成, 无安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位 中岩华有限公司 苏中分公司	施工内容及进度 道路号平, 灰实, 沟渠开挖, 道路浇筑, 材料进场等.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王同有
记录人: 王同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠