

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 日

工程名称: 扬州市通城路太公WW站新建发电项目

天气: 晴
气温: _____

监
理
工
作
情
况

为迎二期监理会又俊进行施工现场检查督促进度, 确保完成已组件与人员安全。

对土方挖掘机人员, 运土车辆人员进行施工安全教育。(共计12人)。

要求该设方每处(三处施工场地)必须有专人负责。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

6台挖掘机, 6辆运土车辆加紧施工, 确保在雨前(5号有中雨)完成部分开挖、回填、道路等平场。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田同有

记录人: 田同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):