

监 理 日 志 ()

日期: 2014 年 4 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 扬州市通武河二期4MW光电一体化项目.

监 理 工 作 情 况	组织施工方安全员进行现场验收(1300x70x70mm)验收. 组织业主方、施工方有关人员共有一次在工地各 班安全大检查.未发现安全隐患. 协调施工方与鱼塘承包人冲突.圆满解决. (附: 鱼塘承包产鱼.种蔬菜两家).	
施 工 情 况	施 工 单 位	二号楼初装完成.进行了试桩. 6台挖掘机.6辆吊车=二号楼初装. 进场验收二车70根. 5-6号鱼塘挖水完成(水深1.3米).
其 它 事 项		
本日现场监理人员		同同有
记录人: 同同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制