

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 五

天气: 阴

气温: _____

工程名称: 扬州市通成办大PMW站第一时点改回

监 理 工 作 情 况	① 可关站基础桩已完部(20个桩位 40根 C300x700mm) 完成, 经检查, 符合设计计要求。 ② 2号桩位在8号水域打桩, 部分桩位偏移 超出设计计要求, 责令整改, 吊桩中出现钢筋断裂, 无人员伤亡机械事故。 ③ 3号桩打桩(3号箱变基础桩 C300x700mm) 完成 符合设计计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 6号挖掘机在一号、二号、三号主伏已作业。 总桩组改口。 今日打桩共计50根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国秀
记录人: 田国秀		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):