

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年7月3日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20-30℃

工程名称: 德州恒泰博尔(60MW)光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区23-30区,发现德亨公司人员要进行重复抹灰施工,因重复已带电要求德亨开零后施工。 2. 巡视检查光伏区支架1区中安装。 3. 下午检查,德亨公司已开作业票,可以进行重复抹灰施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 中易公司光伏区支架1区中安装 2. 中易公司1-20区清理现场
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员: 郭俊兴、杨和平、徐瑞兴、田小梅、李伟东		
记录人: 杨和平		总监(总监代表): 李伟东