

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 3 日

星期: 一

工程名称: 衢州杭泰

天气: 雪阵雨

气温: 24°-32°

监 理 工 作 情 况

光伏区跟踪区支架组件安装
 安装人员20名, 管理员1名
 10区清理消缺整改, 人员5名, 管理员1名
 22区电缆敷设. (2x120) 1240米.

施 工 情 况

承包单位

 银晟
公司

施工内容及进度

光伏区跟踪区支架组件安装
 安装人员20名 管理员1名
 10区清理消缺整改人员5名 管理员1名

其 它 事 项

电站22区电缆敷设.

本日现场监理人员

郭伟光, 魏耀和, 李恒德, 徐耀生

总监 (总监代表):

李维军

记录人:

马小楼

江苏省建设厅监制