

监 理 日 记(安装)

日期: 2017年 6月27日

星期: 二

天气: 阴

气温: 20-29℃

工程名称: 徐州柏泰辉城16.4MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 进场检查光伏区F2-027区柜基情况, 检查孔深符合要求. 2. 后观鱼塘柜基浇筑时时效短, 强度不足就安装立柱造成柜基出现裂开现象. 要求中易公司人员注意成品保护 3. F2-027区后观五块组件平放地面, 地面水较多. 要求中易公司运走.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 中易公司光伏区浇筑箱2 2. 中易公司光伏区组件支架安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴、程和平、徐耀生、田小梅、李恒东		
记录人: 程和平		总监(总监代表): 李恒东