

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 29日

天气: 晴

星期: 二

气温: 37℃

工程名称: 徐州经济开发区/6MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 5号箱变增加桩孔数量. 打桩现场旁站(地下有地线) 2. 34区接电线路检查. 桩基开裂现象未解决. 3. 34区接电现场桩孔旁站. 地下有软岩. 桩孔连变长度 4. 26区组件安装巡视. 组件未调平. 25组.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	中 多	1. 挖机钻孔 2人. 5区箱变. 34区接电站 2. 26区组件安装 3人. 完成 25组. 3. 34区立杆. 接电安装 6人 4. 27区上电安装 5人. (下午未施工)	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 王瑞春. 李桂强. 徐超. 孙超			
记录人: 王瑞春		总监(总监代表): 李桂强	