

监 理 日 记(安装)

日期: 2017 年 7 月 13 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 23-36℃

工程名称: 德州抗暴树城160MW光伏光电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区支架旧冲安装, 30区16面全部安装完成. 2. 巡视检查光伏区34区电缆沟回填, 一段10米左右加电缆沟大线要求水泥防护再回填. 3. 巡视检查30区12冲中, 有两次支架斜撑未安装, 要求中易整改.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 中易公司光伏区30区支架旧冲安装 2. 永力公司33区电缆沟回填
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴、程永和、徐耀生、李中尉、田小梅		
记录人: 程永和		总监(总监代表): 李作军