

监 理 日 记(安 安)

日期: 2017年 7月 21日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-38℃

工程名称: 解州镇东村160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场检查光伏区 F2-07区消缺整改, 现场整改人数较少, 要求中易公司增加人员集中消缺.
2. 现场检查光伏区块排钻机钻孔, 钻孔垂直度不符合要求, 要求中易公司保证钻孔垂直度.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司光伏区块排基孔的施工, 一台机器钻孔, 今日钻孔 32个
2. 中易公司 F2-07区消缺整改

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴、孙和平、田小梅、徐瑞生、李恒德

记录人:

孙和平

总监 (总监代表):

李恒德