

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 27-40°

监 理 工 作 情 况	1. 上午同业主方、土建施工方、电气施工方对7区8区5区、所安装组串组件数量进行再次复查。因施工方根据业主方要求未按图纸施工根据现场实际地形进行了局部增减。 2. 中易在7区8区继续查改。 3. 下午与施工方业主方、电气施工方对1区、2区3区、4区组串组件复查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中易	1. 7区有3人在查改抗头支架。 2. 8区有4人在查改抗头支架。
其 它 事 项	7区: 177, 8区96, 5区138.	
本日现场监理人员: 郭俊志、徐耀生、张永、李恒得		
记录人: 郭俊志		总监 (总监代表): 李恒得