

监 理 日 记()

日期: 2017年7月26日

星期: 三

天气: 晴
气温: 28-40°

工程名称: 湖州林森村160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 上午巡查七区八区光伏安装。
 (1). 1. 支架组件以架螺栓基松格
 (2). 桩头开裂基未按要求整改
2. 巡查30区, 新增桩田有2台钻机在施工, 新增山头有一台钻机施工。
3. 新增桩田区今天完工52组

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中 华 电 力

1. 7-8区有8处在漏铁整改。
2. 新增区有3台钻机在施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊志、徐耀生、张永、步恒德

记录人: 郭俊志

总监 (总监代表):

李维甲