

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 30日
星期: 四

天气: 晴
气温: 23-36

工程名称: 徐州丰县160MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午巡查现场监督新增区孔深1.2米杭基浇筑。孔深基本符合要求。 2. 下午监督中易新增区光伏杭基浇筑要求对孔深不够的进行处理到要求深度 3. 新增稻田区同业主方施工方一起清点孔数。
-------------	--

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中易	1. 浇筑现场有25人在施工 2. 新增区有6人在支模有一台钻机钻孔, 稻田区有2台钻机在施工

其 它 事 项	
---------	--

本日现场监理人员	郭俊志 徐耀生 张永 李恒德
记录人: 郭俊志	总监 (总监代表): 李恒德