

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 4 日

星期: 二

工程名称: 继电抗衰

天气: 雷阵雨

气温: 24° - 33°

监 理 工 作 情 况	光伏区跟台区支架. 组件安装. 安装人员20人. 管理区1名 10区消缺整改5人. 管理员1名 21区. 23区电缆敷设2650米. (2x120).	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	昆鹏公司	光伏区跟台区支架安装21组. 组件安装13组. 安装人员20人. 管理人员1名 10区消缺整改人员5人. 管理员1人.
其 它 事 项	新站21区. 23区电缆敷设.	
本日现场监理人员: 郭信兴. 程磊和. 李恒德. 徐耀生		
记录人: 马小梅		总监 (总监代表): 李瑞军