

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 7月 9日

天气: 晴

星期: 日

气温: 23-34℃

工程名称: 徐州拉森桐城160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 与甲方施工, 中易宋总 系统核算 1-8区 2 移号. 统计号: 1-8区 948 11-20区: 788 23-30区 1063 合计 2799 12 2. 达4组检查消缺整改, 要求抓紧完工 3. 统计今日组中安装完工11区, 剩余57区	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 中易公司旧中安装. 2. 天和公司下款叫严区域电缆网开挖	
本日现场监理人员: 郭俊兴, 孙百和, 田小楼, 徐辉, 李亚成 记录人: 孙百和 总监 (总监代表): 李亚成		