

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 10日

天气: 晴

星期: 四

气温: 32℃

工程名称: 徐州市鼓楼区16MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 34区已浇筑完成柱顶面, 对丰进行浇筑的柱孔进行测量, 误差达不到要求. 2. 34区以上部分进行测量, 误差基本能满足建设单位要求. (1.6米)	
施 工 情 况	承 包 单 位 中 易	施工内容及进度 1. 上午无施工. 2. 下午 34区以上进行清孔, 安放钢筋, 支模, 8人施工. 明日浇筑. 3. 34区预埋浇筑部分拆模4人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王成春, 程建, 徐耀生, 郭俊云 记录人: 王成春 总监 (总监代表): 李维军		