

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 10 日

星期: 12

工程名称: 德州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 27-32°

监
理
工
作
情
况

1. 上周因雨停工, 现场无施工。

2. 下午对 20 区 22 区 23 区雨前检查发现

1. 个别组件板面有裂纹。

2. 个别组件压块松动。

以上问题已要求尽快整改到位。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

杭泰柯城

1. 22 区有 2 个雨前检查。
2. 23 区有 2 个雨前检查。
3. 24 区有 6 个雨前检查。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李维军 徐永生 关迎春 李恒德

记录人: 李维军

总监 (总监代表): 李维军