

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年8月11日

星期: 五

天气: 晴

气温: 33°C

工程名称: 鄂州黄陂村160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 33区浇筑灌注桩基时, 振捣不均匀, 且桩孔内有积水. 已通知施工单位进行清理.

2. 检查. 34区已完成浇筑桩基时, 出现振捣不均匀所导致的漏筋、胀模、蜂窝麻面等现象. 该建设单位要求已下发处理通知单.

3. 开监理例会 (施工质量等状况)

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中易

1. 33区以上部分浇筑 19人 上午
 2. 33区桩基部分浇筑 19人 下午
 3. 34区 拆模 3人
- 完成38组工程.

其 它 事 项

开监理例会 (施工质量等问题)

本日现场监理人员

王道春、李桂德、陈继生、郭继云

记录人:

王道春

总监 (总监代表):

李桂德