

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 11 日

星期: 五

天气: 晴转阴

气温: 27°-34°

工程名称: 德州杭泰柯城 160mw 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 上午巡查鲲鹏 22-23 区消缺整改情况, 前期所发现的问题基本整改到位。
2. 下午两次项目部例会, 有关安全质量、施工进度消缺整改情况及进度, 具体见会议纪要。
3. 今天下午对中易久司新增区桩基基础施工质量进行检查, (1) 有部分胀模现象, (2) 有部分振捣不到位, 前期已对此问题已下发通知单, 今天业主站要求罚款 5000 元处理。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏公司

1. 22 区有 2 人消缺
2. 23 区有 4 人消缺
3. 24 区有 4 人消缺

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴 徐耀朱 关福春 李恒德

记录人: 郭俊兴

总监 (总监代表):

李恒德