

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 12 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 34℃

工程名称: 温州瓯江口16MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 33区以上昨日浇筑质量情况. 质量良好. 2. 33区箱涵部分靠近接洽商现场旁站. 部分 桩孔内有积水. 已要求安排人员进行排水. 3. 检查 钢筋笼情况. 桩孔 2m. 钢筋笼 1.8. 不符合要求. 已要求进行处理.		
施 工 情 况	中 易	承包单位	施工内容及进度 1. 33区以上部分拆模 4人. 2. 33区箱涵靠近路边上清孔. 安放钢筋笼. 支撑 3人 3. 箱涵灌注混凝土 1人. 1人排水.
其 它 事 项			
今日现场监理人员: 王道春, 李俊德, 徐耀生, 郭俊兴			
记录人: 王道春 总监 (总监代表): 李俊德			