

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 14日

天气: 晴
气温: 35℃

星期: 一

工程名称: 镇江市东郊160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查32区昨日浇筑灌注桩质量情况。
2. 陪同业主方现场负责人测量33区山上部方桩孔深度: 1.6米。
3. 32区山体上部灌注桩现场露出, 上部桩孔有积水, 已要求现场负责人进行排水。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
方

1. 32区灌注桩拆模 3人。
2. 33区山体浇筑 1人, 20铲车。
3. 30区清孔支模, 安放钢筋笼。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王伯春、李德建、符耀生、郭俊兴

记录人: 王伯春

总监 (总监代表):

李德建