

监 理 日 记()

日期: 2017.年 08月 15日

天气: 晴.

星期: 二.

气温: 25-35.

工程名称: 徐州杭基柯城 160mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午巡查监督鲲鹏公司25区新增27组杭基基础浇筑情况 (1) 对杭基深度进行测量, 在1.5-1.6m之间基本符合要求 (2) 对杭基钢筋上提进行检查, 在杭基顶向下5cm之内. 符合要求. 2. 下午办公室由原来搬至升压站主控楼二楼会议室. 3. 巡查鲲鹏浇筑情况, 一切正常施工.		
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏公司	施工内容及进度 25区新增27组杭基基础浇筑施工. 现场共有19人在浇筑做业.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 郭俊忠, 徐耀生, 王超, 李恒德 记录人: 郭俊忠, 总监 (总监代表): 李恒德			