

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 16 日

天气: 多雨

星期: 三

气温: 24-34°

工程名称: 徐州杭泰柯城160 MWp光伏发电项

监
理
工
作
情
况

1. 上午巡查 鲲鹏接基浇筑施工质量. 发现 2 处麻面较多. 振捣较急实质量基本符合要求.
2. 下午巡查 22-24 区左板小边洗.
- (1). 22-23 区仍有个别组件板面未进行调平. 已要求尽快完成整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
公司

1. 上午 9 点前人员全部浇筑余下的 5 组桩基.
2. 20-21 有 4 人在安装拉筋.
3. 24 区有 3 人在装原有问题地块支架.
4. 24 区有 2 人在整改桩头.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊忠 徐继生 王通春 李恒德

记录人: 郭俊忠

总监 (总监代表): 李继平