

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 8月 11日

天气: 晴

星期: 四

气温: 35℃

工程名称: 徐州经济技术开发区16MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查 28区 浇筑情况. 钢筋笼长度不符主要求, 已要求进行调整.
2. 34区 轴固立柱 浇筑情况. 抽水开泵等情况已进行修复.
3. 下发工作联系单. 根据建设单位要求, 对现场材料进行送检.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中  
委

1. 34区 轴固部分 立柱 浇筑. 5人 送料.
2. 28区 轴固浇筑 1人. 下午搅拌机坏了, 发料也迟. 导致部分浇筑混凝土 凝固. 无水, 拆模困难.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王迎春, 李恒德, 徐得生, 郭俊云

记录人: 王迎春

总监 (总监代表): 李恒德