

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 26-35°

工程名称: 湖州杭泰柯城160MWp光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查24区原问题地块支架组件按装情况,

(1). 支架已安装完成(94). (2). 组件已安装完成6组.

2. 巡查22区至20区支架拉筋安装情况

(1). 24-20区已安装完成. 安装质量尚可.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

昆
鹏
公
司

1. 有4人在24区原问题地块安装组件

2. 有4人在14区安装支架拉筋.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊岩 徐耀生 王通泰 李恒德

记录人: 郭俊岩

总监(总监代表): 李恒德