

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年8月21日

星期: 一

天气: 晴

气温: 35℃

工程名称: 常州武进区160MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 31区光伏支架安装 6人施工. 组件已散开. 50组 明日安装. 检查 组件情况 2. 33区 特用支架安装巡视检查. 安装人员均佩戴 安全带 3. 18区 清缺检查. 螺栓缺少. 不严. 接头开裂 等情况	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 中 易 1. 31区 安装 6人. 组 件 已 散 开. 2. 27区 2人 安装 立柱. 拧 螺 丝. 3. 26区 3人 安装. 4. 18区 清缺 自 检 1人
其 它 事 项	本日现场监理人员: 王道春, 杨卫强, 陈耀生, 郭俊天 记录人: 王道春 总监 (总监代表): 李桂军	