

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 08 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25-34

工程名称: 德州齐河太阳城 160 MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查检查彩钢24区漏缺在情况, (1)、前期要求在改的拉脚螺栓加固已按要求开始在改. (2) 在改人员太少, 进度缓慢 (3)、个别组件不平还改有开始在改	
施 工 情 况	承包单位 彩钢公司	施工内容及进度 1、24区漏缺在改有2人在作业. 2、13区有4人在装拉筋.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊忠, 徐海生, 王通春, 李恒德 记录人: 郭俊忠 总监 (总监代表): 李恒德		