

监 理 日 记()

日期: 2017年8月25日

星期: 五

天气: 晴

气温: 36.0

工程名称: 淮阴市经济开发区160MW光伏变电站

监 理 工 作 情 况	1. 31区组件安装完成后续检查. 部分组件需调平. 2. 34区立柱安装时. 检查其安装质量情况. 发现: ① 立柱倾斜. ② 撑条不在同一平面上. ③ 部分桩基开裂. 3. 开监理例会	
施 工 情 况	承包单位 中 易	施工内容及进度 1. 34区立柱. 支架安装以. 2. 26区3人安装撑条
其 它 事 项	开监理例会	
今日现场监理人员: 王超, 李桂德, 徐耀光, 郭汉兴		
记录人: 王超		总监 (总监代表): 李维军