

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年08月25日

天气: 晴

星期: 五

气温: 27-36°

工程名称: 德州杭泰柯城160MWp光伏发电项目

|                            |                                                   |                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视贵铝鹏公司现场施工。<br>1. 新增区完成支架安装7组。<br>2. 25区、2区在吊装中。 |                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                              | 施工内容及进度                                                         |
|                            | 铝鹏公司                                              | 1. 新增区有3人在安装支架。<br>2. 24区两人吊装。<br>3. 25区2人吊装。<br>4. 20区有2人调直拉筋。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                   |                                                                 |
| 本日现场监理人员                   | 郭俊兴 徐程生 王通春 郭恒德                                   |                                                                 |
| 记录人: 郭俊兴                   | 总监 (总监代表): 郭恒德                                    |                                                                 |