

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 26 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 37°

工程名称: 2017 年 8 月 26 日 1600 伏发中项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视 34区箱变及110kV部分立杆安装情况: 立杆倾斜严重整改. 部分拉基开裂. 均未进行整改.

2. 26区立杆. 接驳立杆. 拉基开裂较多. 立杆倾斜. 已要求慢慢调整.

3. 26区组件散开现场查站. 搬运组件不能规范. 大搬运. 能认真规范安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
队

1. 34区立杆安装 6人

2. 26区组件散开 9人. 明日安装.

④.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王道彦. 李桂德. 徐耀生. 张洪兴

记录人: 王道彦

总监 (总监代表): 李桂军