

监 理 日 记()

日期: 2017年8月21日

星期: 日

天气: 晴

气温: 37°C

工程名称: 湖州太湖新城60MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 26区组件安装巡视检查. 安装效率缓慢. 约完成安装10组. 部分组件需调平 2. 27区立柱. 撑条安装检查. 立柱倾斜. 撑条不在同一平面上. 需进行调整 3. 34区稻田撑条安装巡视. 施工人员余伦或陈队护成品. 部分立柱倾斜. 未调整.	
施 工 情 况	承包单位 中 易	施工内容及进度 1. 26区组件安装. 3人. 完成10组. (已安装) 2. 27区立柱. 撑条安装 4人. 3. 34区稻田撑条安装 3人. 明日安装组件. 4. 34区组件搬运. 散开1人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王迎春, 李松院, 符光强, 邵俊文		
记录人: 王迎春.		总监 (总监代表): 李维军