

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 08 月 29 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 26-37°

工程名称: 德州杭泰柯城 160mw 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡查银鹏公司安装现场及左改现场

(1) 新增区组件安装完成 14 组

(2) 25 区无人漏缺左改

(3) 11 区在安装拉筋

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

银
鹏
公
司

1. 新增区组件安装在 3 人左改

2. 11 区有 3 人在安装拉筋

3. 25 区无人漏缺左改

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 徐程生 关道春 李恒德

记录人: 郭俊兴

总监 (总监代表): 李恒德