

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 3日

星期: 13

天气: 晴

气温: 36℃

工程名称: 徐州新泰柯城60MWP光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 04区消缺整改情况 2. 挖机打桩 现场复站. 桩孔深度达不到要求, 施工员未佩戴安全帽. 已责令告知. 要求整改. 3. 随月建设单位现场负责人 测量孔洞 深度 均达不到要求. (170 ~ 200) 4. 下午测量 04A 灌注桩孔. 均达不到要求. 已要求整改.
--------------------	---

施 工 情 况	<table> <tr> <th data-bbox="95 1198 295 1243">承包单位</th><th data-bbox="295 1198 1436 1243">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="95 1243 295 1780"></td><td data-bbox="295 1243 1436 1780"> 1. 04区消缺整改. 4人 2. 挖机打桩. 2台 6人施工. 1台挖机进行复站. 已完成钢筋笼吊放. 明日进行浇筑. </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度		1. 04区消缺整改. 4人 2. 挖机打桩. 2台 6人施工. 1台挖机进行复站. 已完成钢筋笼吊放. 明日进行浇筑.
承包单位	施工内容及进度				
	1. 04区消缺整改. 4人 2. 挖机打桩. 2台 6人施工. 1台挖机进行复站. 已完成钢筋笼吊放. 明日进行浇筑.				

其 它 事 项	
----------------	--

本日现场监理人员	郭俊兵、符耀生、李俊德、于道春
记录人: 王 青	总监 (总监代表): 李维军