

监 理 日 记()

日期: 2017年 8 月 3 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 24-34℃

工程名称: 德州柏泰柯城160MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1、上午同业主方一起对锦鹏10区、13区进行复验仍存在以下问题:

(1) 个别支架立柱倾斜严重 (2) 个别组件组件板面不平

(3) 个别支架立柱连接脚螺母不全或紧固不到位

2、下午继续监督13区、14区、20区前缺位情况。13、14、15区10区、13区前缺基本到位。14、15、20区部分支架立柱不在组件压块U型螺栓处调整。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

锦鹏公司

1、14区有6人前缺

2、15区有5人前缺

3、20区有6人。

其 它 事 项

今天项目监理部由二司因询并外司。

已做交接。

本日现场监理人员

郭俊忠 徐耀生 吴绍春 李恒德

记录人: 郭俊忠

总监 (总监代表): 郭俊忠