

监 理 日 记()

日期: 2017年8月30日

天气: 晴

星期: 三

气温: 35℃

工程名称: 徽州古城6000kV变电站

监 理 工 作 情 况	1. 对26区组件支架进行检查, 发现问题: ① 组件需调平 ② 桩基开裂修复 ③ 抱箍、拉绳支撑螺栓拧紧 2. 34区支架、横梁检查 3. 34区横梁支撑点钻孔 (已通知施工单位)	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中 美	1. 26区组件支架 3人, 剩余12组, 明日约能完成 2. 27区立柱、横梁 6人 (下午3人) 3. 34区立柱安装 6人 4. 34区横梁支撑点钻孔 2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王清春、程建忠、陈松、郭俊兴		
记录人: 王清春		总监 (总监代表): 李维军