

监 理 日 记()

日期: 2017年08月30日

星期: 三

工程名称: 徐州杭泰柯城160 MWp光伏发电项目

天气: 晴
气温: 27-37°

监
理
工
作
情
况

巡视鲲鹏现场施工情况

1. 新增区27组组件安装完成。

2. 25区有人员在检修。

3. 检查发现新增27组桩基础在支撑立柱安装过程中, 有5-7个基础桩头开裂, 已要求安装完成后尽快采取加大桩基直径的作法进行整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏公司

1. 新增区有人员在安装组件。

2. 25区有人员在检修整改。

3. 11区有人员在拉筋安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊芳 徐耀生 王通春 李恒德

记录人: 郭俊芳

总监 (总监代表): 郭俊芳