

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 31 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 25-34°

工程名称: 徐州杭泰木可城 160mw 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视锦鹏现场施工情况,

一、27 组组件已全部完成安装, 消缺整改正在进行中,

二、24-25 区消缺整改已基本完, 经检查基本符合要求

三、检查发现施工区个别部位仍有劣原材料, 已通知施工方尽快处理并保证好。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

锦鹏公司

一、新增区有 3 人在消缺整改

二、24-25 区有 2 人在消缺整改。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 徐耀生 王通春 李恒德

记录人: 郭俊兴

总监 (总监代表):

李进军