

监 理 日 记()

日期: 2017年8月4日

天气: 晴

星期: 五

气温: 34℃

工程名称: 05区 松林柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 验收5区整改情况. 2. 34区灌注桩浇筑现场旁站. 孔洞深度达到 要求. 已告知现场负责人. 要求进行整改. 3. 清点34区完成工程量.	
施 工 情 况	中 间 人	承包单位 施工内容及进度 1. 05区检查验收 2. 04区消缺整改. 6人 李国峰 3. 34区灌注桩浇筑. 2人 [孔洞深度达 不到要求. 安排人员进行清孔]
其 它 事 项	开项目监理例会	
本日现场监理人员: 王通春, 郭德, 李耀生, 郭俊兴		
记录人: 王通春		总监 (总监代表): 李耀生