

监 理 日 记()

日期: 2017年 08月 05日

天气: 晴

星期: 六

气温: 27°-36°

工程名称: 徐州杭源柯城160mw光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 今天上午对10区11区12区13区再次复查发现所有问题基本整改完成。

2. 今天下午10时业主方对14区15区进行复检仍有以下问题
(1) 个别桩脚螺母不全 (2) 个别压块U型螺栓未调查到位

3. 今天下午对20区、21区整改情况进行巡查发现以下问题
(1) 个别桩脚螺母不全 个别压块U型螺栓未调查到位

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

银鼎公司

21区有3人、22区有6人 14-15区
有2人在现场整改

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊忠 徐耀朱 王超春 李恒德

记录人: 郭俊忠

总监 (总监代表):

李敏