

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 08月 07日

星期: 一

天气: 阴有微风  
气温: 27-37°

工程名称: 扬州杭嘉湖城60mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 上午因雨全场停工。

2. 下午同业主方对22区3个柜进行初验有以问题

(1) 少部分母线板不平、(2) 个别柜头开裂 (3) 个别柜脚螺母未紧固到位。

3. 鲲鹏公司在22区21区端缺在整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏公司

1. 21区端缺3人。

2. 22区端缺10人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊岩 徐德生 王通春 李福德

记录人: 郭俊岩

总监 (总监代表): 李福军