

监 理 日 记()

日期: 2017年18月09日

天气: 多云转雨

星期: 三

气温: 27-34°

工程名称: 德州杭泰新城160mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 21日同业主方对22区23区光伏区施工质量进行初验存在以下问题.

(1) 个别组件板面不平整. (2) 个别桩脚螺栓未紧固.

(3) 个别螺栓开裂未进行整改.

2. 下午对22区23区整改进行检查发现, (1) 螺栓头平整.

以进行整改. (2) 组件平整未整改完. (3) 桩脚螺栓整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

锦
泰
公
司

1. 20区有2人在进行组件板.

2. 23区有2人在整改装头.

3. 24区有6人在补装桩脚螺栓.

其 它 事 项

本日现场监理人员

李俊兴 徐耀生 王强 李恒德

记录人: 李俊兴

总监 (总监代表):

李俊兴