

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 10 日

星期: 日

工程名称: 德州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

天气: 多云
气温: 24-34℃

监理工作情况

- ① 光伏 3# 区电缆沟开挖深度检查, 发现部分小段电缆沟开挖深度不足 70cm, 现要求整改, 到明天复查。
- ② 光伏 3# 区汇流线敷设符合要求。
- ③ 光伏 15# 方阵接地扁铁焊接与埋设, 施工质量符合图纸设计和规范要求。

| 承包单位 | 施工内容及进度 |
|------|---|
| 施工情况 | <p>① 光伏 3# 区电缆沟开挖 2 人, 现场开挖时遇石头造成开挖深度不符合要求, 石头后破碎。</p> <p>② 光伏 3# 区汇流线敷设 4 人, 质量、速度正常</p> <p>③ 光伏 17# 组串接地连接 4 人, 正常</p> <p>④ 光伏 15# 方阵接地焊接与埋设 正常 3 人</p> <p>⑤ 光伏 15# 方阵接地防腐油漆 2 人, 正常。</p> |
| 其它事项 | |

本日现场监理人员

郭俊兴、李恒源、王道春、徐维生

记录人:

徐维生

总监(总监代表): 李恒军

江苏省建设厅监制