

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 11日

天气: 晴
气温: 34℃

星期: 一

工程名称: 徐州经济开发区污水处理厂二期工程

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区2区送电巡视. 做好现场安全防护.
2. 33区组件安装检查. 发现1组螺栓未紧. 组件未调平等情况. 已告知. 待安装完成后. 进行复查补缺.
3. 27区组件安装检查. 1组主螺栓间距过大. 造成组件安装完成后. 出现较大主隙.
4. 做好施工部位做好防风准备. 加快施工进度.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
易

1. 32区主梁. 拧紧螺栓. 3人. 明日安装组件.
2. 33区组件安装. 拆卸至只剩8组.
3. 27区组件安装. 2人. 预计15号站完成.
4. 4.5区组件搬运. 3人. 等待安装.

其
它
事
项

做好施工部位做好防风准备 加快施工进度.

本日现场监理人员

记录人: 王月春

王月春、李恒源、徐耀生、郭修兴

总监 (总监代表): 李耀军