

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年9月11日

星期: _____

工程名称: 衢州柯成160MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 20-30℃

监 理 工 作 情 况	(1) 光伏15区方阵接地焊接与埋设检查。 经查高铁焊接不符合要求,少焊,且截面积有扁铁宽度的2倍,由于发现及时后施工方补焊满足要求。 (2) 光伏20区4组增补方阵送电。正常(a1,a2,a3,a4) (3) 光伏34区直流线穿管。符合要求。质量合格	
施 工 情 况	承包单位 天力	施工内容及进度 ① 光伏15区方阵接地焊接与埋设3人 刷防腐油漆2人。 ② 17、20、21区组件接地连接 4人 质量符合 ③ 34区直流线穿管4人。正常 要求。 ④ 31、32、33区增补直流箱安装 2人。 ⑤ 31、32、33区新架电缆沟开挖 2人。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 郭德兴、李德忠、王道春、陈朝生 记录人: 陈朝生 总监(总监代表): 李德忠	