

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年9月12日

星期: 二

天气: 阴

气温: 22-27℃

工程名称: 睢宁县杭泰村160MW光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

(1) 光伏34区电缆沟开挖检查. 开挖深度符合设计图纸和规范要求.

(2) 光伏14区方阵接地焊接与埋设检查. 符合要求.

(3) 33区直流电缆敷设检查, 发现直流电缆弯曲半径过小不符合规范要求. 已要求现场施工单位整改. 并符合要求.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

天力

① 光伏34区电缆沟开挖 2人. 正常

② 光伏34区直流电缆敷设 8人. 正常

③ 33区直流电缆敷设 3人. 正常.

④ 14区方阵接地焊接与埋设 3人. 油漆2人. 质量符合规范要求.

(5) 16-21区方阵接地 4人. 质量. 进度均正常.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

郭俊兴 李德德 王道春 陈耀生

记录人:

陈耀生

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制