

监 理 日 记()

日期: 2017年9月13日

星期: 三

工程名称: 溧水城南110kV变电站工程

天气: 晴
气温: 31℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查已安装区域绝缘子安装修复情况: ①部分绝缘子安装情况较为严重, 只余下了, 砂浆修复了, 未达到前期整改要求。②部分绝缘子修复效果较为理想。
监理部已下发通知单, 要求按照前期整改方案进行整改。
2. 清点剩条数量: 5区剩条15组, 21区20组, 30区25组, 31区25组, 32区25组, 预计11号完成。
3. 要求现场施工人员为受台风影响进行施工作业

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中
多

1. 5区组件安装完成, 剩条15组。
2. 21区组件安装完成, 剩条20组。
3. 31区组件安装完成, 剩条25组。
4. 32区组件安装完成, 剩条25组。

其 它 事 项

要求施工单位加快进度, 保质保量在台风到来前完成所有敞开组件安装完成

本日现场监理人员

记录人: 王 涛

王 涛、李 强、徐 强、郭 俊 兴

总监 (总监代表): 李 强