

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 14 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 32°C

工程名称: 湖州新机场160MW燃气轮机

监
理
工
作
情
况

1. 清点制系数量: 32区制系1组, 34区1组, 30区制系24组, 27区制系12组, 4区制系8组, 共计52组, 明日完成所有区域安装
2. 检查27区组件安装情况, 发现地脚螺栓未打到位, 造成制系摆动幅度较大, 已通知逐个请缺检查
3. 32区部分抱箍螺栓未紧, 组件安装号差, 已要求全部安装完进行调整请缺。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
易

1. 5区组件安装4人, 已完成
2. 27区组件安装2人, 制系12组
3. 30区组件安装3人, 制系24组
4. 32区组件安装3人, 制系8组, 制系52组, 明日完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵青、李恒德、李耀平、郭俊兴

记录人: 李恒德

总监(总监代表): 李耀平